

RESUMEN OBRAS MÁS IMPORTANTES**TANATORIO**

	FASE 1	FASE 2	
Convocatoria	126.186,96	123996,97	
Adjudicación	107850,93	107800,62	
Ahorro baja	18.336,03	16196,35	
Certificaciones	109.768,30	113404,74	
Honorarios proyecto	12.351,57	0	
Honorarios direc.	0,00	17192,93	Honorarios fase 1 y 2 en Plan plus 2018
Subvención plus	124412,94	141189,9	
Ayuntamiento	0	0	Ahorro fase 1 se ha reinvertido en mobiliario
Total liquidado obra	109.768,30	130.597,67	Ahorro fase 2 se va a reinvertir en acondicionamiento acceso tanatorio

PLAZA MAYOR

	FASE 1	FASE 2	FASE 3.1	FASE 3,2 (en licitación)	FASE 3,3
Convocatoria	34942,49	83663,42	135365,79	120813,73	47690,69
Adjudicación	34846,79	65085,9	99220	85063	46948
Ahorro baja	95,7	18577,52	36145,79	35750,73	742,69
Certificaciones	36582,81	68098,67	99220		44277,77
Honorarios proyecto					
Honorarios direc.	2755,01	3897,79	4598	6190,74	2117,5
Subvención	36803,06	53266,57	15270,43	140000	0
Ayuntamiento	2534,76	18729,89	88547,57		46395,27
Total liquidado	39337,82	71996,46	103818		46395,27

CALLES TANATORIO

	LOTE 1	LOTE 2
Convocatoria	42616,85	123018,93
Adjudicación	37449,5	112409
Ahorro baja	5167,35	10609,93
Certificaciones	31429,64	114024,17
Honorarios proyecto		
Honorarios direc.obra	5203	6019,75
Honorarios direc. Luz		
Subvención	0	0
Ayuntamiento	31429,64	114024,17
Total liquidado	36632,64	120043,92

PLAN CONCERTACIÓN

	MAYO	DICIEMBRE
2015	44000	9500
2016		123422,76
2017		63121,03
2018	12000	44148,38

